



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

## ستون ها

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی
- ✓ تکمیل بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های طبقات ۲+ و ۳+



## سقف و تیر سقف



- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳ (+۴ کف) هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۳ (+۴ کف) هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی



## دیوار برشی

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۳+ ضلع جنوب شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۲+ ضلع جنوب غربی برج اصلی



# پنل سقف

نصب پنل سقف طبقه ۳+ (سطح ۴+) هسته مرکزی



## راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه  
+۲ به +۳ جنوب غربی




## موتورخانه

✓ اجرای آرماتوربندی مرحله اول دیوار ضلع جنوبی  
موتورخانه



## کارگاه رزوه

✓ تکمیل آرماتوربندی رزوه شده تیر طبقه ۴+





## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹