

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3

(۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

## اجرای سقف

✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۳+(کف ۴)

✓ تکمیل بتن ریزی سقف طبقه ۳+(کف ۴)

✓ ادامه اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف

طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی (زون ۲)

✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه

۴+(کف ۵) هسته مرکزی (زون ۲)

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۳+(کف ۴) و

۴+(کف ۵)

✓ نصب پلیت نما در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه

۳+(کف ۴)

✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



## اجرای ستون



- ✓ ادامه آرماتوربندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



## دیوار برشی

✓ آرماتوربندی دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی



## انباری

- ✓ ساخت و نصب وال پست های انباری طبقه ۴-
- ✓ ادامه اجرای یه رگه چینی و تیغه چینی انباری های طبقه ۴-



# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۵



تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۰