

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

۲۵ آذر تا ۱ دی ماه

مجمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی چیتگر

ديوار حائل و برشي



- ✓ آرماتور بندي و قالب بندي ديوار حائل ۱- زون ۱
- ✓ قالب بندي ديوار حائل منفي ۱- زون ۲



نصب پنل سقف



- ✓ نصب پنل سقف ۲-زون ۶
- ✓ نصب پنل سقف ۲-زون ۳



ستون ها

- ✓ آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون های ۱-۱ زون ۱
- ✓ آرماتور بندی ستون های ۱-۶ زون ۶



تیرهای اصلی و فرعی

- ✓ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف ۲- زون ۳
- ✓ زیر سازی و اسکافلد چینی، نصب قالب کف تیر سقف ۱- زون ۱



خاکریزی و تسطیح

✓ خاکریزی و تسطیح خاک ضلع شرقی



حفاری چاه

✓ حفاری چاه های جذبی ۵-



بتن ریزی

- ✓ بتن ریزی تیر سقف ۲- زون ۲
- ✓ بتن ریزی ستون های ۱- زون ۱





۲



۱۴۰۰/۰۹/۲۸



۱۴۰۰/۰۹/۲۹

۲



۱۴۰۰/۱۰/۰۱