



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(۰۹ الی ۱۴ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

✓ اجرای پارت آخر آرماتوربندی دال سقف

طبقه ۱- پارکینگ

✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف

طبقه ۱+ بال غربی

✓ اجرای آرماتوربندی سقف طبقه ۲+ (کف ۳+)

قسمت میانی برج



اجرای ستون



- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۱ بال غربی برج
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه +۱ بال غربی برج
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۱ بال شرقی برج
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه +۱ بال شرقی برج



اجرای دیوار

✓ دکفراژ دیوار برشی و ستون های طبقه ۲+ ضلع
جنوبی برج





پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۲+ (کف ۳+)



راه پله

✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۱+ به ۲+ بال شرقی برج



انباری ها

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۱-
- ✓ اجرای دیوار چینی انباری طبقه ۱-



انباری ها

- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار ضلع جنوبی موتورخانه
- ✓ اجرای بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی موتورخانه



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۰۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۱۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۰۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۱۴