

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۱۶ الی ۲۱ مهر ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف



- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه همکف (کف +۲)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه همکف (کف +۲)
- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه همکف (کف +۱) زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی تیر سقف طبقه همکف (کف +۱)





اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف زون ۱ بال غربی و زون ۲ قسمت میانی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه همکف زون ۱ بال غربی و زون ۲ قسمت میانی برج اصلی



راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه همکف به +۱
- ✓ بتن ریزی راه پله طبقه همکف به +۱



انباری ها

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۳-
- ✓ اجرای دیوار چینی انباری طبقه ۳-
- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۲-



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۱۶

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۰۷.۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۱۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱.۰۷.۲۱