



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۴ الی ۱۹ آبان ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

❑ آرماتور بندی و قالب بندی تیر
سقف طبقه +۷ هسته مرکزی

❑ آرماتور بندی و قالب بندی تیر
سقف طبقه +۷ ضلع غربی

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷
هسته مرکزی

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷



نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ هسته مرکزی




ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ ضلع شرقی

□ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ ضلع شرقی


□ بتن ریزی ستون های طبقه ۸+
ضلع شرقی



انباری

□ دیوار چینی انباری های ۳-

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های ۳-



دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۷ ضلع شرقی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه
+۷ ضلع شرقی



راه پله

□ زیر سازی و آرماتور بندی راه
پله شماره یک طبقه ۶ به ۷



کارگاه رزوه

□ اجرای رزوه میلگرد جهت ستون و تیر سقف



تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۸/۱۹