



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(هفته چهارم آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

ستون ها

- ✓ شروع آرماتوربندی و قالب بندی ستون
- ✓ های طبقه ۴+ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ بال غربی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های طبقات ۴+ و ۳+



سقف و تیر سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی و بال شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی و بال شرقی برج اصلی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+ بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲+ بال غربی برج اصلی



دیوار برشی

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۲+ ضلع جنوب غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۲+ ضلع جنوب غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی و ستون های انتهایی طبقه ۳+ ضلع جنوب شرقی برج اصلی



پنل سقف

نصب پنل سقف طبقه ۳+ (سطح ۴+) هسته مرکزی
نصب پنل سقف طبقه ۲+ (سطح ۳+) هسته مرکزی



انباری ها

اجرای یک رگه چینی انباری های طبقه ۱-



راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه
+۲ به +۳ جنوب غربی



کارگاه رزوه

✓ آرماتوربندی رزوه شده تیر و ستون طبقه ۴+



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶