



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

(۲۱ الی ۲۶ آبان ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


سقف

❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۷ قسمت میانی
برج

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷
ضلع شرقی (پارت دوم)

❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۷ ضلع غربی

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۸ ضلع شرقی (سطح
طبقه +۹)



نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه +۷ ضلع
غربی (پارت دوم)



ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ ضلع شرقی (پارت
دوم)



□ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ ضلع شرقی (پارت دوم)

□ بتن ریزی ستون های طبقه ۸+
ضلع شرقی (پارت دوم)

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۷+ قسمت میانی برج

□ قالب بندی ستون های طبقه
۷+ قسمت میانی برج


□ بتن ریزی ستون های طبقه ۷+
قسمت میانی برج



انباری

❑ دیوار چینی انباری های ۱-

❑ جوشکاری و نصب والپست انباری
های ۱-



راه پله

□ زیر سازی راه پله شماره ۲
طبقه +۶ به +۷



دیوار برشی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه
+۷ ضلع شرقی


□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه
+۸ ضلع شرقی

□ دکفراژ قالب دیوار برشی بتن
ریزی شده



موتور خانه

□ آرماتور بندی تیر سقف موتور
خانه (پارت دوم)



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۰۸/۲۶