




گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D2

(۱۴ الی ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- بتن ریزی سقف ۱۳+ بال غربی
- زیرسازی سقف ۱۱+ بال شرقی




نصب تیر و ستون

- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی
- نصب ستون های استیج چهارم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ اجرای دیوارهای پیش ساخته طبقات مثبت بال شرقی و غربی
- ❑ نصب رایزرهای طبقات مثبت جهت اجرای دیوار واحدها



پارکینگ الحاقی

❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه
۵-۶- بال شرقی



بار ارسالی

□ ستون باکس ارسالی از شرکت فولاد پوریا در محل پروژه



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹