


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۱۹ الی ۲۴ آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی پارت دیگری از تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۲ هسته مرکزی و زون ۳ بال شرقی برج اصلی



تیرهای سقف طبقه ۳+



سطح ۴+ زون ۲ هسته مرکزی



سطح ۴+ زون ۱ بال غربی

نصب پنل

- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۳ (بال شرقی) برج اصلی
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) زون ۱ (بال غربی) برج اصلی



ستون

- ✓ شروع آرماتوربندی ستون های طبقه ۴+ زون ۱
بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ زون ۲
هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ زون ۲
هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ زون ۳
بال شرقی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی



انباری

❖ ساخت وال پست انباری ها



راه پله

❖ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۲



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴