

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه)

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۲ هسته مرکزی و زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی پارت دیگری از تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی




# نصب پنل

✓ نصب پنل سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۲ (هسته مرکزی)  
برج اصلی



# ستون

- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+ زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ پارت پایانی ستون های طبقه ۲+ زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی



# انباری

❖ ساخت وال پست انباری ها



# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷

# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲



# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷