

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(پنجم الی دهم آذر ماه)



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف مرکزی هسته مرکزی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف هسته مرکزی)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+۴ (بال غربی و بال شرقی)
- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۳+۴ (بال شرقی)




# نصب پنل

✓ نصب پنل سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی و  
بال شرقی



# ستون



- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ ✓ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ هسته مرکزی برج اصلی ✓
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه ۴+ هسته مرکزی برج اصلی ✓
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ ✓ بال شرقی و هسته مرکزی و بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی و بال غربی ✓
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه ۳+ بال شرقی و هسته مرکزی و بال غربی ✓
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های

# انباری

❖ اجرای دیوار چینی انباری های طبقه ۱-



# راه پله

✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال غربی طبقه ۲ به ۳

✓ بتن ریزی راه پله بال غربی طبقه ۲ به ۳

✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال شرقی طبقه ۳ به ۴

✓ بتن ریزی راه پله بال شرقی طبقه ۳ به ۴




# موتورخانه

✓ اجرای آرماتوربندی دیوار ضلع غربی موتورخانه



# کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه آرماتوربندی تیر طبقه +۴





# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

## تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹

# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹