

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N1 و N2

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف و تیر سقف

- اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۶- (کف ۵-)
- اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۶-
- اجرای قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۶-
- اجرای بتن ریزی تیرهای سقف ۵-

نصب پنل

□ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۶- (کف ۵-)



بلوک N1

ستون

- ❑ اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۵- در قسمت شمال شرقی
- ❑ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی ستون های طبقه ۵-
- ❑ اجرای بتن ریزی ستون های ۳- در قسمت شمال غربی



ژئودرین و پرایمر

□ اجرای پرایمر و ژئودرین پشت دیوار حائل طبقه ۶- در ضلع جنوب



بلوک N1

تصویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بلوک N1

تصویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷

بلوک N1

ستون

- اجرای قالب بندی ستون های طبقه ۴ -
- اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۴ - قسمت شمال غربی



دیوار حائل

- ❑ اجرای اجرای آرماتوربندی دیوار حائل قسمت غربی
- ❑ اجرای اجرای آرماتوربندی دیوار حائل قسمت شرقی
- ❑ اجرای بتن ریزی دیواری حائل قسمت شرقی



تصویر نقطه ای ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بلوک N2

تصویر نقطه ای ضلع شرقی

۱۴۰۱/۰۹/۱۷

بلوک N2