

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3

(۰۸ الی ۱۳ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف +۴) بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف +۵) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف +۵) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (سطح +۵) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۳+ (سطح +۴) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۳+ (کف +۴) و ۴+ (کف +۵)
- ✓ نصب پلیت نما در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه ۳+ (کف +۴)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



اجرای ستون



- ✓ شروع آرماتوربندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های





پنل سقف

- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی
- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال شرقی



انباری

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۴-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۴-



تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۸

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۱۳

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۸

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۳