



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1

(۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


اجرای سقف

□ اجرای قالب بندی سقف ۱۶+ بال شرقی



نصب تیر و ستون

□ ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال غربی




اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ اجرای وال پست و نصب پنل های پیش ساخته طبقه +۸ بال شرقی
- ❑ نصب درب واحدهای طبقه +۴ بال غربی
- ❑ اجرای پلاستر دیوار سرویس بهداشتی واحدهای طبقه +۲ بال غربی
- ❑ اجرای پلاستر دیوار آشپزخانه واحدهای طبقه +۲ بال غربی



تاسیسات



- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۴+ بال غربی
- اجرای کلاف بندی داکت های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای اگزاست های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۱+ بال شرقی
- نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۱+ بال شرقی
- نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۳+ بال غربی
- اجرای لوله های آب واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقات ۳-، ۴-

انباری ها و پارکینگ

- ❑ اجرای تیغه چینی انباری های باقیمانده طبقه ۲-
- ❑ اجرای سیمان کاری آستر انباری های طبقه ۳-
- ❑ اجرای پلاستر انباری های طبقه ۳-
- ❑ اجرای سیمان پلاستر دیوار پارکینگ طبقه ۴-
- ❑ اجرای بندکشی سرامیک دیوار پارکینگ طبقه

۲-



تصویر نقطه ای ضلع شمال




۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع شمال




۱۴۰۱/۱۱/۲۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۰