



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D2

(۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

□ آرماتوربندی سقف ۱۶+ بال غربی




نصب تیر و ستون

□ نصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ اجرای دیوارهای پیرامونی طبقه ۴+ بال غربی
- ❑ نصب وال پست طبقه ۴+ بال غربی
- ❑ اجرای بندکشی دیوار واحدهای طبقه ۳+ بال غربی




تاسیسات

- ساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای لوله های آب واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای کلاف بندی داکت های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه ۲+ بال غربی
- نصب اگزاست های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۲+ بال شرقی
- نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۱+، ۲+ بال غربی
- نصب اگزاست تاسیساتی طبقه ۴+ بال غربی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۲+ بال غربی



انباری ها و پارکینگ

□ اجرای سرامیک دیوار پارکینگ طبقه ۴-




تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۰