




شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف



✓ اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۶ (+ کف ۷) هسته

مرکزی و بال غربی

✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۶ (+ کف ۷)

هسته مرکزی و بال غربی

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۵ (+ کف ۶) و

۶ (+ کف ۷)

✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



نصب پنل

✓ نصب پنل سقف طبقه ۶ (+۷ سطح) بال غربی



اجرای ستون




- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۶+ بال غربی
- ✓ تکمیل بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ بال غربی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۷+ بال شرقی و هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۷+ هسته مرکزی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون ها






دیوار برشی

- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی طبقه ۶+ بال غربی
- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۷+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی طبقه ۷+ بال شرقی





موتورخانه



کارگاه رزوه

✓ اجرای رزوه آرماتور ستون و تیر



تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۲/۰۱/۲۲

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۱/۱۹

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۱/۲۲