

بلوک D1

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ماه ۱۴۰۲

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

عمران
آبشار
اسیادانا





• تکمیل آرماتوربندی ،
 قالب بندی و بتن ریزی
 سقف طبقه ۲۳+ بال
 شرقی

• تکمیل آرماتوربندی ،
 قالب بندی و بتن ریزی
 سقف طبقه ۱۵+ بال
 غربی

• شروع قالب بندی سقف
 طبقه ۲۴+ بال شرقی



• تکمیل آرماتوربندی ،
 قالب بندی و بتن
 ریزی سقف طبقه
 ۲۲+ بال شرقی

• تکمیل بتن ریزی
 سقف طبقه ۱۴+ بال
 غربی



1402.5.30

✓ شرح اجرا

1402.4.30

اجرای سقف





نصب تیر و ستون

شرح اجرا ✓

- نصب ستون های استیج پنجم بال غربی
- نصب تیرهای استیج پنجم بال غربی



- شروع تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقات
- +۶ بال غربی
- شروع ساخت فریم تراس ها
- شروع تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات
- +۱۳ بال شرقی
- شروع تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات
- +۱۱ بال غربی
- شروع نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقات
- +۱۸ و +۱۹ بال شرقی و
- طبقه +۱۱ بال غربی
- اجرای رانر های واحد های داخلی طبقه +۷ بال غربی
- اجرای گچ کاری واحد های طبقه +۴ ضلع غربی

1402.5.30



- اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقات +۵ بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات +۱۱ و +۱۲ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات +۷ الی +۱۰ بال شرقی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقات +۱۶ و +۱۷ بال شرقی
- نصب چهارچوب درب انباری های طبقه +۶ بال شرقی
- اجرای کاشی کاری سرویس و حمام واحدهای طبقه +۴ بال شرقی
- اجرای کروم بندی گچ کاری واحدهای طبقه +۳ و +۴ بال شرقی

1402.4.30



✓ شرح اجرا واحدهای مسکونی

تاسیسات

عمران
آبشار
اسیادانا



شرح اجرا ✓

- ادامه ساخت کانال هواساز واحد ها
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال طبقات ۴+ الی ۱۱+
- ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال طبقات ۱- الی ۶-
- ادامه اجرای اسپرینگر طبقات ۱-، ۳- و ۴-





پاشش ضد حریق

شرح اجرا ✓

- **اتمام** پاشش ضد حریق طبقات +۱۰، +۱۵ و +۱۶ بال شرقی
- اجرای زیرسازی پاشش ضد حریق طبقات +۱۱ و +۱۲ بال غربی

انباری ها و پارکینگ

عمران
آبشار
اسیادانا



شرح اجرا ✓

- اجرای تیغه چینی قسمت های باقیمانده و پلاستر انباری های طبقه ۳-
- اجرای بتن ریزی و کف سازی طبقه ۵-
- ادامه نصب وال پست و اجرای تیغه چینی انباری های باقی مانده طبقه ۶-
- شروع اجرای پلاستر و قرنیز انباری ها طبقه ۶-
- شروع اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۶-

راه پله

عمران
آبشار
اسیادانا

شرح اجرا ✓

- ساخت و نصب راه پله طبقات مثبت
- جوشکاری راه پله طبقات منفی



پارکینگ الحاقی

شرح اجرا ✓

- اجرای بتن ریزی فونداسیون سازه الحاقی پارت دوم
- اجرای آرماتوربندی ستون ها و دیوارحایل سازه الحاقی
- **اتمام** آرماتوربندی فونداسیون سازه الحاقی
- کاشت میلگرد جهت اتصال ستون و تیر سازه الحاقی به سازه اصلی
- اجرای بتن ریزی دیوار و ستون های سازه الحاقی

تخلیه بار

عمران
آبشار
اسیادانا



شرح اجرا ✓

- ورود و تخلیه پنل های ایزی وال در محل پروژه
- ورود و تخلیه کاشی ، سرامیک و موزائیک در محل پروژه





1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره دو)





1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره دو)



