

# بلوک N1

گزارش عملکرد ماهانه  
شهریور ماه ۱۴۰۲

عمران  
آبشار  
اسیادانا



## مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر





## اجرای سقف

- اجرای نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع غربی
- اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۴- ضلع شرقی
- کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع
- اجرای زیر سازی و نصب قالب کف تیرهای طبقه ۴- ضلع شرقی
- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۴- ضلع شرقی
- اجرای سیستم ارت و هم بندی تیرهای سقف طبقه ۴-
- نصب پنل سقف طبقه ۴- ضلع شرقی و مرکزی
- اجرا و نصب اسکافلد ، زیرسازی و نصب قالب کف تیرهای طبقه ۳- ضلع غربی
- آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۳- همه ضلع ها
- بتن ریزی سقف طبقه ۴- ضلع شرقی

## شرح اجرا





## اجرای ستون

- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳- همه ضلع ها
- اجرای سیستم ارت و هم بندی ستون های طبقه ۳-
- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳- ضلع شرقی
- اجرای سیستم ارت و هم بندی ستون های طبقه ۳-
- بتن ریزی ستون های طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی

### شرح اجرا





## دیوار حائل و برشی

- قالب بندی دیوار حائل طبقه ۳- ضلع غربی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی
- بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی
- خاک ریزی ، تسطیح ، رگالژ و متراکم نمودن ضلع شرقی و ضلع شمال و جنوب
- اجرای پرایمر و عایق ژئودرین ضلع شمال شرقی
- اجرای زیر سازی و نصب قالب کف تیرهای طبقه ۴- ضلع شرقی پارکینگ الحاقی
- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۴- ضلع شرقی پارکینگ الحاقی
- حفر چاه های ارت جذبی طبقات ۵- و ۶-
- قالب بندی و بتن ریزی دیوار های طبقه ۳- همه ضلع ها

### شرح اجرا

