

بلوک N2

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ماه ۱۴۰۲

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

اجرای سقف

شرح اجرا ✓

- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۴- ضلع غربی
- آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه ۴- ضلع مرکزی
- داربست بندی و قالب بندی کف تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۴- ضلع مرکزی
- قالب بندی و آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۴- ضلع مرکزی
- نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع مرکزی و شرقی
- آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۳-
- بتن ریزی سقف طبقه ۳- ضلع مرکزی و غربی
- آرماتور بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۳- ضلع مرکزی و شرقی

اجرای ستون



شرح اجرا ✓

- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۳- ضلع غربی
- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع جنوب غربی
- بتن ریزی ستون های طبقه ۲- ضلع جنوب غربی
- تکمیل قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع جنوب غربی

اجرای دیوار حائل و برشی

شرح اجرا ✓

- اجرای بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۴- ضلع شرقی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شرقی

