

بلوک N1

گزارش عملکرد ماهانه
مهر ماه ۱۴۰۲

عمران
آبتار
اسیادانا




مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



اجرای سقف

- داربست بندی و قالب بندی کف تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی (پارکینگ الحاقی)
- قالب بندی کف و بدنه تیرهای طبقه ۳- ضلع غربی
- اجرای سیستم ارت و هم بندی سقف طبقه ۳-
- آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۳- ضلع شرقی
- بتن ریزی سقف طبقه ۳- ضلع غربی
- قالب بندی کف و بدنه تیر های طبقه ۳- ضلع شرقی
- اجرای سیستم ارت و هم بندی طبقه ۳-
- نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع غربی


شرح اجرا



اجرای ستون

- دکفراژ ستون های ضلع شرقی طبقه ۳-
- آرماتوربندی ستون های طبقه ۲- ضلع غربی (پارکینگ الحاقی)
- بتن ریزی ستون های طبقه ۳- ضلع شرقی برج اصلی
- ساخت وال پست های طبقه ۴-
- آرماتوربندی ستون های طبقه ۳- ضلع شرقی
- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع غربی

شرح اجرا



دیوار حائل و برشی

- بتن ریزی دیوار حائل و دیوار برشی طبقه ۳- ضلع غربی و شرقی
- اجرای پرایمر و نصب عایق ژنودرین دیوار حائل ضلع غربی طبقه ۳-
- حفر چاه ارت و جذبی طبقه ۶-
- تسطیح ، رگلاژ و متراکم نمودن خاک در ضلع جنوب و غربی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوار های حائل طبقه ۲- ضلع غربی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوار های حائل طبقه ۳- ضلع شرقی

شرح اجرا

