

بلوک N2

گزارش عملکرد ماهانه
آبان ماه ۱۴۰۲



عمران
آبشار
اسیادانا



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر
www.omranabshar-chitgar.com

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



اجرای سقف

- قالب بندی کف و بدنه تیرهای طبقه ۳- ضلع غربی
- بتن ریزی رمپ طبقه ۳- به ۴- ضلع شرقی
- داربست بندی زیر سقف طبقه ۳- ضلع غربی
- اجرای سیستم ارت و هم بندی طبقه ۳- ضلع شرقی و غربی
- نصب دال ها و کنترل سقف های طبقه ۳- ضلع شرقی
- نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع شرقی و غربی
- چیدمان اسکافلد طبقه ۳- ضلع شرقی
- آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی
- بتن ریزی سقف طبقه ۳- ضلع غربی

شرح اجرا



اجرای ستون

- اجرای سیستم ارت و هم بندی ستون های طبقه ۳-
- اتمام بتن ریزی ستون های طبقه ۳- قسمت میانی

شرح اجرا



دیوار حائل و برشی

- قالب بندی دیوارهای طبقه ۲- ضلع شرقی
- کیورینگ و عمل آوری بتن دیوار طبقه ۲- قسمت مرکزی
- اجرای وال پست طبقات منفی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوارهای طبقه ۲- ضلع غربی
- آرماتوربندی دیوارهای طبقه ۲- قسمت میانی
- اجرای قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع غربی
- اجرای ضد زنگ وال پست انباری های طبقه ۶-
- ساخت و اجرای وال پست طبقه ۶-
- یک رگه چینی دیوار پارکینگ و انباری های طبقه ۶-

شرح اجرا

