

# بلوک N1

گزارش عملکرد ماهانه  
آذر ماه ۱۴۰۲




عمران  
آبشار  
اسیادانا



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر  
[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



# اجرای سقف

- قالب بندی کف و بدنه تیرهای طبقه ۲- ضلع شرقی و قسمت مرکزی
- نصب پنل سقف طبقه ۲- ضلع شرقی و قسمت مرکزی
- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۳- به ۲- ضلع شرقی
- اجرای بتن ریزی سقف طبقه ۲- قسمت مرکزی
- دکفراژ قالب سقف طبقه ۲- ضلع غربی
- کیورینگ و عمل آوری مقاطع
- آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه ۲- ضلع مرکزی و شرقی
- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه ۳- به ۲- ضلع غربی
- داربست بندی زیر سقف طبقه ۲- همه ضلع ها
- اجرای سیستم ارت و هم بندی سقف طبقه ۲- قسمت مرکزی
- چیدمان اسکافلد طبقه ۳- همه ضلع ها
- قالب بندی کف و بدنه و آرماتوربندی تیر های طبقه ۳- ضلع مرکزی و شرقی
- نصب پنل سقف طبقه ۳- همه ضلع ها
- آرماتوربندی تیر های اصلی و فرعی طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی
- قالب بندی کف و بدنه تیر های طبقه ۲- ضلع غربی

## شرح اجرا



## اجرای ستون

- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع شرقی و قسمت مرکزی
- قالب بندی و بتن ریزی ستون طبقه ۳- ضلع غربی و مرکزی
- بتن ریزی ستون طبقه ۳- ضلع شرقی
- آرماتوربندی ستون طبقه ۳- ضلع مرکزی و شرقی
- اجرای سیستم ارت و همبندی ستون طبقه ۳- ضلع مرکزی و شرقی
- آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون طبقه ۲- ضلع غربی و مرکزی
- اجرای سیستم ارت و همبندی ستون طبقه ۳- همه ضلع ها

## شرح اجرا



## دیوار حائل و برشی

- آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوارهای طبقه ۲- ضلع شرقی و قسمت مرکزی
- یک رگه چینی و تیغه چینی دیوار پارکینگ و انباری های طبقه ۴-
- دکفراژ قالب دیوار حائل طبقه ۲- ضلع جنوبی
- ساخت و اجرای وال پست و نعل درگاه پارکینگ و انباری های طبقه ۴-
- آرماتوربندی و قالب بندی راه پله طبقه ۴- به ۵- ضلع شرقی
- آرماتور بندی و قالب بندی دیوار های حائل و برشی طبقه ۳- ضلع غربی
- ساخت فریم درب های انباری طبقه ۴-
- یکرگه چینی و تیغه چینی دیوار پارکینگ و انباری های طبقه ۴-
- ساخت و اجرای والپست و نعل درگاه پارکینگ و انباری های طبقه ۴

### شرح اجرا

