شرکت عمران آبشار اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(۱۶الی ۲۱ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای دیوار حائل و برشی

- تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع غربی قسمت پارکینگ
- تکمیل قالب بندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع غربی قسمت پارکینگ
- بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع غربی قسمت پارکینگ
- آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شرقی قسمت پارکینگ
- آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوب شرقی قسمت برج
- شروع قالب بندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوب شرقی قسمت برج
- شروع آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شمالی قسمت پارکینگ
- شروع آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع شرقی قسمت پارکینگ
- شروع آرماتوربندی دیوار برشی طبقه ۲- قسمت میانی برج

اجرای ستون

- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۱- قسمت برج بال شرقی
- اجرای سیستم همبندی ارت ستون های طبقه ۱- قسمت برج بال شرقی
- اجرای قالب بندی ستون های طبقه ۱- قسمت برج بال شرقی
- اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۱- قسمت برج بال شرقی
- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۲- قسمت پارکینگ
- اجرای سیستم همبندی ارت ستون های طبقه ۲- قسمت پارکینگ
- اجرای قالب بندی ستون های طبقه ۲- قسمت پارکینگ
- اجرای بتن ریزی ستون های طبقه ۲- قسمت پارکینگ
- اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه ۲- قسمت شمالی پارکینگ
- اجرای سیستم همبندی ارت ستون های طبقه ۲- قسمت شمالی پارکینگ
- اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه ۱- قسمت میانی برج
- اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ستون های اطراف رمپ غربی طبقه ۲-

اجرای تیر

- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۲- قسمت میانی پارکینگ
- بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۲- قسمت میانی پارکینگ
- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۲- قسمت بال غربی برج
- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۳- قسمت ضلع شمالی پارکینگ
- بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۳- قسمت ضلع شمالی پارکینگ
- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقف ۳- قسمت میانی پارکینگ

نصب پنل سقف پیش ساخته

- اجرای نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع شمالی پارکینگ
- اجرای نصب پنل سقف طبقه ۲- بال غربی برج
- اجرای نصب پنل سقف طبقه ۲- قسمت میانی برج
- اجرای نصب پنل سقف طبقه ۳- ضلع جنوب رمپ غربی

خاکریزی و تسطیح

- اجرای خاکریزی و تسطیح و کوبش و رگلاژ خاک ضلع شمالی بلوک
- اجرای خاکریزی و تسطیح و کوبش و رگلاژ خاک ضلع غربی بلوک

انباری ها

- اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۴- بال غربی
- اجرای وال پست دیوارهای انباری طبقه ۳- بال شرقی
- اجرای یک رگه دیوارهای انباری طبقه ۳- بال شرقی
- اجرای یک رگه دیوارهای انباری طبقه ۳- بال غربی

تصاویر نقطه ای(نمای غربی)

۱۴۰۰.۱۰.۱۳

۱۴۰۰.۱۱.۱۷

۱۴۰۰.۱۱.۲۱

تصاویر نقطه ای(نمای شمالی)

۱

۱۴۰۰.۱۱.۱۵

۲

۱۴۰۰.۱۱.۲۱